

Stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez JRP VI w 2017 r.

L.p.	Nazwa zadania	Wykonawca	Wartość robót [brutto]	Zaawansowanie %	Data realizacji (zakończenia)	Uwagi
Zadania inwestycyjne						
1	Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)	Konsorcjum firm: BUDIMEX SA oraz FERROVIAL AGROMAN SA	103 058 166,48	4	29.12.2018	Podpisanie umowy 29.09.2016 r.. W okresie zimowym ze względu na warunki pogodowe, oraz warunki kontraktu Wykonawca wykonywał prace, które w niskich temperaturach mogły być wykonywane. Z dn. 15 marca zgodnie z Kontraktem Wykonawca rozpoczyna prace w pełnym zaangażowaniu sił.
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)	STRABAG Sp. z o.o.	4 001 895,17	0,1	29.06.2018	Przekazanie terenu budowy 20.02.2017 r. Wykonawca wykonał wycinki drzew. Planowanie rozpoczęcie robót budowlanych w połowie marca 2017 r.
Remonty						
Dokumentacja projektowa						
Współfinansowanie						
Konkursy architektoniczne						
Zadania budżetu obywatelskiego						

Kierownik JRP VI
[Podpis]
 Józefów Krzemieniecki