

Olsztyn, dnia 18.06.2020r.

NOTATKA SŁUŻBOWA

Dotyczy: "Usunięcia awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarp powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 obr. 28" – rozliczenie końcowe i negocjacja cen jednostkowych.

I. Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich przywitał przybyłych i przypomina chronologię wydarzeń:


- 1) Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Olsztyn i Wykonawcą [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] w dn. 13.08.2019r. Umową nr 192/08/2019/211/02 na „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28”, Wykonawca zobowiązał się do ukończenia przedmiotu Umowy w terminie do dnia 28.12.2019r.;
- 2) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Strony podpisały Aneks terminowy, wydłużający termin wykonania robót do dnia 19.02.2020r.;
- 3) W dn. 19.02.2020r. Gmina Olsztyn pismem znak: 24003.02.2020-W z powodu braku dodatkowych środków wstrzymała wykonywanie robót poza zakres niezbędny do dokończenia umocnienia osuwiska skarpy koszami gabionowymi;
- 4) W dn. 20.03.2020r. Gmina Olsztyn zgodnie z par. 1 ust 9. Umowy nr 192/08/2019/211/02 ograniczyła zakres rzeczowy przedmiotu umowy do robót wykonanych przed wstrzymaniem robót w dn. 19.02.2020r.;
- 5) Wykonawca w dn.17.04.2020r. wystosował do Zamawiającego odstąpienie od Umowy, którego Zamawiający nie uznaje z uwagi na brak podstaw prawnych i faktycznych.

II. Cel spotkania:

- 1) Przeprowadzane spotkanie ma na celu rozliczenie zakupionych i niewbudowanych przez Wykonawcę materiałów oraz rozliczenie robót.

III. Dyskusja:

- 1) Zgodnie z podaną przez Wykonawcę ceną jednostkową niewbudowanych koszty gabionowych, cena niezmontowanego materiału to 1721,76 zł za m³. Wydział Inwestycji Miejskich dokonał badania rynku, uzyskując wycenę materiału jw. w kwocie 410 zł za m³. Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich prosi Wykonawcę o przekazanie dowodów zakupu koszy gabionowych. Przekazane przez Wykonawcę uprzednio dokument (faktura pro-forma z zamazaną ceną) nie





ujawnia ceny jednostkowej materiału, przez co Zamawiający nie widzi podstawy do zapłaty wartość podanej przez Wykonawcę, niepopartej dokumentami zakupy. Wykonawca odmawia przekazania dowodów zakupy koszty gabionowych;

2) Inspektor Nadzoru stwierdził, że robocizna dotycząca np. rozłożenia koszy gabionowych znajduje się także w cenie materiału z oferty. Wykonawca zaprzeczył i stwierdza, że podana cena jest to cena tylko materiału. Zamawiający powyższe przeanalizuje;


3) Zgodnie z Kosztorysem Ofertowym, Wykonawca powinien wypełnić kosze gabionowe kamieniem łamanym. Zamawiający wskazuje, iż materiał który chce przekazać Wykonawca, nie jest kamieniem łamanym a brukowcem. Inspektor nadzoru wskazuje, iż kamień rozbiórkowy mógłby być wbudowany w kosze gabionowe, ale jego cena powinna być dużo niższa niż wskazanego w kosztorysie ofertowym kamienia łamanego. Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich wnosi o udostępnienie dowodów zakupy potwierdzających wartość brukowca. Wykonawca odmawia udostępnienia dokumentów;

4) Wykonawca odmawia dalszego uczestnictwa w spotkaniu i opuszcza salę;

5) Na tym spotkanie i notatkę zakończono.



URZĄD MIASTA OLSZTYNA
ul. Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
tel. +48 89 527-46-23, fax. +48 89 527-50-62
e-mail: help@olsztyn.pl



LISTA OBECNOŚCI – 18.06.2020r.

Dotyczy: "Usunięcia awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarp powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 obr. 28" – rozliczenie końcowe i negocjacja cen jednostkowych.

Lp.	Imię i Nazwisko, Instytucja	Podpis
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

