

Olsztyn, dnia 12 marca 2020 r.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Inwestycji Miejskich

Wpłynęło dnia ... 2020.-03-.1.6.
Znak..... zal.....

Nr: 27804.03.2020

DO:

Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Inwestycji Miejskich
Pl. Jana Pawła II 1,
10-101 Olsztyn

Dotyczy: „U..... w deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwis..... skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr.28”

Działając w imieniu i na rzecz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą („Wykonawca”) realizującej roboty budowlane na podstawie umowy nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 r. informuję, że pomimo licznych wystąpień Wykonawcy (Rada Budowy nr 18 z dnia 4 lutego 2020r., 19 z dnia 06 lutego 2020r., 20 z dnia 18 lutego 2020r. oraz pisemnych wezwań L.dz./50/2020 z dnia 27 lutego 2020r., L.dz./42/2020 z dnia 19 lutego 2020r., L.dz./40/2020 z dnia 17 lutego 2020r., L.dz./32/2020 z dnia 03 lutego 2020r.) Zamawiający nadal nie udzielił instrukcji, co do oczekiwanego sposobu realizacji Umowy w związku z czym 27 lutego 2020r. doszło do ich wstrzymania z jego wyłącznej winy (pismo L.dz./50/2020).

Mając na uwadze powyższe **ponownie wzywam Zamawiającego do niezwłocznego wskazania dalszego oczekiwanego sposobu realizacji robót budowlanych, umożliwiającą dalsze prowadzenie prac i należyte wykonanie Umowy zgodnie z § 1 ust. 6. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2020r.**

Brak przekazania Wykonawcy oczekiwanego sposobu realizacji robót, oznacza nie wywiązanie się przez Zamawiającego z obowiązków wynikających z Umowy, uniemożliwiając tym samym wykonanie przedmiotu Umowy i będzie uprawniało do podjęcia kroków mających na celu zabezpieczenie naszych interesów prawnych i ekonomicznych. Ponadto brak frontu robót powoduje poniesienie przez Wykonawcę wymiernych strat finansowych w postaci kosztów przestoju sprzętu i ludzi, kosztów ogólnych budowy, kosztów zabezpieczenia placu budowy w tym wygrodzeń oraz ochrony, a także zobowiązuje do utrzymania stałej gotowości do dalszej realizacji robót, którymi będziemy zmuszony obciążyć Zamawiającego.

Z poważaniem:

W załączeniu:

- 1) L.dz./32/2020 z dnia 03 lutego 2020r.
- 2) L.dz./40/2020 z dnia 17 lutego 2020r.
- 3) L.dz./42/2020 z dnia 19 lutego 2020r.
- 4) L.dz./50/2020 z dnia 27 lutego 2020r.

Do wiadomości:

1)